

# 尉犁县 2024 年度预算 绩效评价报告

项目名称：2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金

项目单位：尉犁县文化体育广播电视和旅游局

主管部门：尉犁县文化体育广播电视和旅游局

委托单位：尉犁县财政局

评价机构：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所



2025 年 7 月

项目关键信息表

评价机构全称（盖章）：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所

|               |                                      |          |                         |        |
|---------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|--------|
| 项目名称          | 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金            |          | 评价年度                    | 2024 年 |
| 财政局分管科室       | 尉犁县财政局文行科                            | 联系人及联系方式 | 刘春燕 17799517058         |        |
| 项目主管部门        | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局                      | 联系人及联系方式 | 阿衣古再丽·依明<br>15099065834 |        |
| 项目实施单位        | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局                      | 联系人及联系方式 | 涂小雪 15899041053         |        |
| 资金来源          | 中央专项资金                               |          |                         |        |
| 项目资金投入总额      | 99.11 万元（资金总额 100 万元，预算调整为 99.11 万元） |          |                         |        |
| 项目资金执行数       | 99.11 万元                             |          |                         |        |
| 资金执行率         | 100%                                 |          |                         |        |
| 发放调查问卷        | 100 份                                |          |                         |        |
| 回收有效问卷        | 100 份                                |          |                         |        |
| 满意度情况         | 96.03%                               |          |                         |        |
| 采用的评价方法与评价标准  | 评价方法：比较法、因素分析法、公众评判法<br>评价标准：计划标准    |          |                         |        |
| 绩效评价结果        | 该项目最终评分结果为 90.5 分，评价等级为“优”           |          |                         |        |
| 项目主评人<br>（签字） | 蒋艳艳                                  |          |                         |        |

### 重点项目评价报告评价组组长表

| 序号 | 姓名  | 评价中的角色 | 工作职责                                         | 职称    | 备注 |
|----|-----|--------|----------------------------------------------|-------|----|
| 1  | 蒋艳艳 | 项目主评人  | 负责绩效评价过程指导                                   | 高级会计师 |    |
| 2  | 脱辉  | 项目质控   | 负责项目评价方案、项目报告等重点工作内容的质量控制，技术指导               | 中级会计师 |    |
| 3  | 季华  | 项目经理   | 负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责 | 中级会计师 |    |
| 4  | 乔慧玲 | 项目助理   | 负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等              | 中级会计师 |    |
| 5  | 刘春平 | 项目助理   | 负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等              | /     |    |

# 摘要

## 一、项目概述

### （一）项目概述

彩票是国家筹集社会公益资金的重要渠道，“十四五”以来，自治区财政厅紧紧围绕新时代党的治疆方略，牢牢扭住新疆工作总目标，深入贯彻以人民为中心的发展思想，坚持以增进民生福祉，提高人民生活品质为根本，持续优化彩票公益金支持结构，以铸牢中华民族共同体意识为主线，紧贴民生推动新疆体育事业高质量发展。

《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发〔2014〕46号）提出：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，把增强人民体质、提高健康水平作为根本目标，解放思想、深化改革、开拓创新、激发活力，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用，加快形成有效竞争的市场格局，积极扩大体育产品和服务供给，推动体育产业成为经济转型升级的重要力量，促进群众体育与竞技体育全面发展，加快体育强国建设，不断满足人民群众日益增长的体育需求。

国务院办公厅《关于加快发展体育产业的指导意见》提出：1.大力发展体育健身市场。在不断加大投入，加强城乡居民基本体育服务的基础上，积极培育体育健身市场，培养群众体育健身意识，引导大众体育消费。广泛开展群众喜闻乐见的运动项目，加强群众体育俱乐部建设；积极稳妥开展新兴的户外运动、极限运动等项目的经营活动，因地制宜地开

发和培育具有地方特色的体育健身项目，加强对民族民间传统体育项目的市场开发、推广。

2.努力开发体育竞赛和体育表演市场。积极引导规范各类体育竞赛和体育表演的市场化运作。借鉴吸收国内外体育赛事组织运作的有益经验，探索完善全国综合性运动会和单项赛事的市场开发和运作模式：支持地方根据当地自然人文资源特色举办体育竞赛活动，鼓励企业举办商业性体育比赛，积极引进国际知名的体育赛事，努力打造有影响、有特色的赛事品牌。

3.积极培育体育中介市场。鼓励发展体育中介组织，大力开展体育技术、信息咨询、体育保险等中介服务。建立体育经纪人管理规范，加强行业自律，培养高素质的体育经纪人队伍，充分发挥体育经纪人在赛事推广和人才流动等方面的作用。

4.做大做强体育用品业。进一步提升我国在世界体育用品业中的地位。积极推进标准化工作，制定完善国家标准和行业标准，加强涉及强制性标准体育用品质量监管，加强体育用品产品的认证工作，有效推动体育用品的品牌建设，增强我国体育用品的国际市场竞争力。打造国际一流的体育用品博览会。

5.大力促进体育服务贸易。以体育劳务、赛事组织、场馆建设、信息咨询、技术培训等为重点，逐步扩大体育服务规模。积极开拓海外市场，提升我国体育服务行业在国际上的竞争力。鼓励名类运动项目，特别是我国的优势项目和民族特色项目走出去，积极参与国际竞争，培育和形成一批实力雄厚、专业性强的体育服务贸易企业，树立我国体育服务贸易品牌。

6.协调推进体育产业与相关产业互动发展。发挥体育产

业的综合效应和拉动作用，推动体育产业与文化，旅游、电子信息等相关产业的复合经营，促进体育旅游、体育出版、体育媒介、体育广告、体育会展、体育影视等相关业态的发展。

体育总局办公厅关于印发《中央集中彩票公益金资助青少年体育活动管理办法（试行）》的通知中提出：鼓励支持公益性青少年体育活动有序开展，规范和加强中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金资助青少年体育活动项目管理，提高资金使用效益，动员和鼓励社会力量参与青少年体育工作，推动青少年体育活动广泛、深入、持久开展。面向广大青少年群体组织开展的，以运动项目普及和运动水平提高为目的的体育赛事、技能培训、集中训练、文化交流、项目推广、健身指导。

2024 年，自治区财政厅下达中央专项彩票公益金支持地方公益体育事业发展预算资金 1.72 亿元，用于支持体育健身步道、公共体育标准田径跑道、篮球和足球场、全民健身体育器材配备、体育公园、多动能运动场建设等项目共计 38 个，预计受益 374 万人。将有效利用全疆闲置城市空间建设体育健身休闲设施，在扩大公共体育设施供给的同时，提高城市立体空间的使用率，满足人民群众日益增长的体育健身需求，改善人民生活品质，促进群众的身心健康，提高群众的身体素质。

根据《关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（新财教〔2023〕184 号）文件，

下达尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 100 万元，用于实施尉犁县乡村振兴和兴边富民项目。

## **（二）项目实施情况**

2023 年 12 月 6 日，自治区下达《关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》。尉犁县文化体育广播电视和旅游局于 2024 年 4 月向尉犁县发展和改革委员会提交《尉犁县乡村振兴和兴边富民项目建议书批复的请示》，当月，县发改委出具《尉犁县乡村振兴和兴边富民项目建议书的批复》，项目总投资 100 万元，资金来源于上级专项资金，建设内容为标准化篮球场 2 个，羽毛球场 1 个，乒乓球场 1 个及配套围栏，灯光，视频监控等附属设施。

2024 年 7 月 31 日，县文旅局委托融科匠业工程咨询有限公司在新疆维吾尔自治区政府采购网发布项目竞争性磋商公告，采购预算价 995010.59 元，明确了围栏、地坪、篮球架等具体采购内容。8 月 12 日，经 3 名专家评审，确定巴州汇硕商贸有限公司为中标人，并于 8 月 14 日发布中标结果公告，次日送达中标通知书，中标金额 985000 元。

8 月 26 日，县文旅局与巴州汇硕商贸有限公司签订《购销合同》，签约合同价 985000 元，交付期限为合同签订后 7 日内。9 月 25 日，双方现场联合审验，出具《尉犁县乡村振兴和兴边富民项目验收纪要》，确认项目工程量完工且满足使用要求，达到验收标准。11 月 20 日，四川昶皓工程项目

管理咨询有限公司出具竣工结算审核书，审定结算造价为984101.64元。2025年3月31日，昶皓会计师事务所（四川）有限责任公司出具《尉犁县乡村振兴和兴边富民项目竣工决算审核报告》，完成项目决算工作。

### **（三）绩效目标**

#### **1.总目标**

不断促进体育的社会化和生活化，在全社会营造浓厚的体育氛围，增强大众的体育健身意识，让大家在体育运动中强筋骨、增知识、调感情、强意志，增进身心健康。计划建设多功能体育场不小于1000平方米，场地设施竣工验收合格率达到100%，加强尉犁县群众对于体育活动的参与度，提升群众身体素质，丰富业余生活。

#### **2.年度绩效目标**

根据项目支出绩效目标管理的相关要求，该项目制定了2024年度项目支出绩效目标表，根据绩效目标表，本项目年度绩效目标如下：

| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标          | 指标值             | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
|-------|--------|---------------|-----------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 产出指标  | 数量指标   | 建设多功能体育场工程量   | ≥1000 平方米       | 计划标准    | /     | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       | 质量指标   | 竣工验收合格率       | =100%           | 计划标准    | /     | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       | 时效指标   | 多功能体育场开工时间    | 2024 年 8 月 12 日 | 行业标准    | /     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       |        | 多功能体育场完工时间    | 2024 年 9 月 25 日 | 计划标准    | /     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 多功能体育场建设成本    | ≤991.1 元/平方米    | 行业标准    | /     | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 提升群众身体素质      | 有效提升            | 计划标准    | /     | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|       |        | 提高尉犁县全民健身服务能力 | 逐步提高            | 计划标准    | /     | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 服务对象满意度       | ≥95%            | 计划标准    | /     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

## 二、绩效评价情况

### （一）评价结论

经评价分析，尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（尉犁县乡村振兴和兴边富民项目）总体实施情况优秀，该项目在资金投入、资金管理、组织实施方面比较规范，开展建设篮球场 2

个，羽毛球场 1 个，乒乓球场 1 个及配套围栏，灯光，视频监控等附属设施，加强了基层体育活动建设的基础性、重要性的工作，进一步营造了民众健康生活娱乐的氛围，激发民众运动热情，尉犁县多功能运动场的建设完成，满足了民众正常运动娱乐的需要，提高了民众正常开展娱乐活动的质量，提高了政府在群众中的威信。并且让更多人了解体育项目魅力，培养体育爱好，为体育事业发展奠定群众基础。

运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金进行了独立客观地评价，最终评分结果为 91.1 分，评价等级为“优”。

## **（二）预算执行情况**

根据《关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（新财教〔2023〕184 号）文件，下达尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 100 万元。根据资金调整申请报告，2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金实际投入 99.11 万元，资金来源为中央专项资金。剩余 0.89 万元结余结转至 2025 年用于支付项目管理费。

截至 2024 年 12 月 31 日，该项目实际支付 99.11 万元，资金执行率 100%。

## **（三）项目绩效情况**

本项目建成标准化篮球场 2 个、羽毛球场 1 个、乒乓球

场 1 个及配套围栏、灯光、视频监控等附属设施。

该项目为周边居民打造了家门口的专业运动场地，显著降低了运动门槛。有效推动全民健身，提升居民整体健康素养。新建场地成为体育文化传播的重要阵地。借助场地优势在此举办各类体育赛事，如篮球友谊赛、羽毛球公开赛、乒乓球赛等，吸引众多居民参与，不仅传播了体育竞技规则、运动技巧，更弘扬了拼搏、进取的体育精神。为体育后备人才培养奠定基础，为体育事业可持续发展注入活力。此外，场地建设带动周边环境优化，配套绿化、休闲设施建设，改善区域生态与生活环境，推动区域综合发展。改善居民生活品质，构建健康、和谐、活力的社会。

### **三、经验、问题和建议**

#### **（一）主要经验及做法**

1、尉犁县文化体育广播电视和旅游局制定了详细的项目预算，涵盖场地建设、设施采购、安装调试、绿化配套等各环节费用。在项目实施过程中，严格执行预算，对每一笔支出进行审核，杜绝超预算现象。严格遵守节约制度，落实地方财政预算管理、采购管理、财务管理等相关管理制度。确保资金使用合法合规、专款专用。

2、项目实施严格遵循《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》及相关规定，完善项目立项、审批、施工、验收等全流程管理。定期对项目工地进行巡查，督促项目完成进度及质量监督，保证项目顺利开展，目前已全部完工。严控工程质量，加强过程监督和质量检测，特别是场

地基础、面层材料、围网、灯光、器材的安全性、环保性和耐用性。

## **（二）存在问题与不足**

### **1.绩效目标编制精准性不足。**

项目绩效目标设置符合政策制度要求，绩效目标及其指标的设定与项目属性特点和支出内容相关联程度较高。绩效指标覆盖了产出指标、效益指标、满意度指标，并在数量、质量、成本、时效、效益指标和满意度等方面进一步细化。但设置的个别绩效指标不符合项目要求，如数量指标设置为“建设多功能体育场工程量 $\geq$ 1000 平方米”，但根据批复中建设内容“标准化篮球场 2 个，羽毛球场 1 个，乒乓球场 1 个及配套围栏，灯光，视频监控等附属设施”，数量指标设置应当更加细化。由于设置绩效目标时项目前期规划缺乏系统性与细致性，导致绩效指标设置存在明显的精准性不足问题。

### **2.工程决算滞后（当年竣工结算、次年完成决算）**

根据《基本建设财务规则》（财政部令第 81 号），项目竣工后应在 3 个月内完成竣工财务决算编制。决算滞后导致项目全年资金使用情况无法及时确认，财政部门难以在当年对专项资金的实际支出（包括管理费等）进行审核和监管。决算报告是项目资产（如运动场设施）转入固定资产的法定依据，决算滞后导致资产无法及时入账，违反了行政事业单位国有资产管理“账实相符”的要求，存在资产流失风险。

### **3.项目资料整理、归档工作不够及时。**

通过在报告撰写前期收集基础数据、实际撰写报告时对佐证材料的需求，需要相关负责人配合提供资料，但部分档案资料不完备未及时提供。应加强项目档案完整性、准确性、规范性等方面的管理。

### **（三）建议和改进措施**

1.加强绩效目标管理，细化方案编制，科学合理设置绩效目标。

一是要在预算编制时充分考虑可实现性，合理核算工程量，从严、从高设定指标值，充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导、约束和控制作用，确保既定目标顺利完成。二是在绩效指标设置时应遵循高度关联、突出重点、量化易评的原则，做到总目标及子目标有机衔接。三是建立“方案先行”制度，细化方案编制，为指标精准性提供支撑，明确各项内容对应的绩效产出。

2.对已竣工项目，督促财务部门与项目实施单位联动，在规定时限内完成工程决算编制。明确“结算为决算基础、决算为财务收尾”的逻辑，项目竣工验收后，在完成工程结算的同时，同步启动决算准备工作（如整理前期费用、监理费、设计费等非建安支出凭证），避免因资料缺失导致决算拖延。按照《关于印发<基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法>的通知》（财建〔2016〕503号）等规范要求，及时组织开展项目的工程结算及竣工决算审计工作，保障建设工程质量，促进工程及时发挥效益。

3.项目档案资料包括项目立项、审批、招投标、采购、

实施等过程中形成的文件，应由工作人员统一对项目所必需的电子与纸质档案资料进行收集分类、整理、归档、管理，可按组织与文件类别或项目流程进行资料分类，保证项目资料的要素完整性、归档及时性，使档案管理工作规范化、标准化。

# 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 摘 要 .....                        | 1  |
| 一、项目基本情况 .....                   | 1  |
| （一）项目概况 .....                    | 1  |
| （二）项目组织与管理情况 .....               | 8  |
| （三）项目绩效目标 .....                  | 9  |
| 二、绩效评价工作开展情况 .....               | 11 |
| （一）绩效评价目的、对象和范围 .....            | 11 |
| （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 ..... | 13 |
| （三）绩效评价工作过程 .....                | 18 |
| 三、综合评价情况及评价结论 .....              | 20 |
| 四、绩效评价指标分析 .....                 | 21 |
| （一）项目决策情况 .....                  | 22 |
| （二）项目过程情况 .....                  | 24 |
| （三）项目产出情况 .....                  | 26 |
| （四）项目效益情况 .....                  | 28 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 .....       | 30 |
| （一）主要经验及做法 .....                 | 30 |
| （二）存在的问题及分析 .....                | 30 |
| 六、有关建议 .....                     | 31 |
| 七、其他需要说明的问题 .....                | 32 |
| 八、绩效评价结果应用建议 .....               | 33 |
| （一）及时对评价中发现的问题进行整改 .....         | 33 |

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| （二）下一年度预算安排 .....                                      | 34 |
| （三）评价结果公开 .....                                        | 34 |
| 附件 1：项目支出绩效评价指标体系及评分 .....                             | 35 |
| 附件 2：项目满意度调查问卷 .....                                   | 42 |
| 附件 3：项目资金绩效评价调研函 .....                                 | 47 |
| 附件 4：绩效评价报告征求部门意见反馈表 .....                             | 48 |
| 附件 5：关于 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业<br>专项资金项目实施情况的访谈记录 ..... | 49 |
| 附件 6：项目完成相关佐证材料 .....                                  | 54 |

# 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业 专项资金预算绩效评价报告

尉犁县财政局：

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》中发〔2018〕34号、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）系列文件的要求，受尉犁县财政局的委托，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所以第三方社会评价机构的身份，承担了2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金的绩效评价工作并形成绩效评价报告。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目背景

彩票是国家筹集社会公益资金的重要渠道，“十四五”以来，自治区财政厅紧紧围绕新时代党的治疆方略，牢牢扭住新疆工作总目标，深入贯彻以人民为中心的发展思想，坚持以增进民生福祉，提高人民生活品质为根本，持续优化彩

票公益金支持结构，以铸牢中华民族共同体意识为主线，紧贴民生推动新疆体育事业高质量发展。

《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发〔2014〕46号）提出：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，把增强人民体质、提高健康水平作为根本目标，解放思想、深化改革、开拓创新、激发活力，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用，加快形成有效竞争的市场格局，积极扩大体育产品和服务供给，推动体育产业成为经济转型升级的重要力量，促进群众体育与竞技体育全面发展，加快体育强国建设，不断满足人民群众日益增长的体育需求。

国务院办公厅《关于加快发展体育产业的指导意见》提出：1.大力发展体育健身市场。在不断加大投入，加强城乡居民基本体育服务的基础上，积极培育体育健身市场，培养群众体育健身意识，引导大众体育消费。广泛开展群众喜闻乐见的运动项目，加强群众体育俱乐部建设；积极稳妥开展新兴的户外运动、极限运动等项目的经营活动，因地制宜地开发和培育具有地方特色的体育健身项目，加强对民族民间传统体育项目的市场开发、推广。2.努力开发体育竞赛和体育表演市场。积极引导规范各类体育竞赛和体育表演的市场化运作。借鉴吸收国内外体育赛事组织运作的有益经验，探索完善全国综合性运动会和单项赛事的市场开发和运作模式：支持地方根据当地自然人文资源特色举办体育竞赛活动，鼓励企业举办商业性体育比赛，积极引进国际知名的体育赛

事，努力打造有影响、有特色的赛事品牌。3.积极培育体育中介市场。鼓励发展体育中介组织，大力开展体育技术、信息咨询、体育保险等中介服务。建立体育经纪人管理规范，加强行业自律，培养高素质的体育经纪人队伍，充分发挥体育经纪人在赛事推广和人才流动等方面的作用。4.做大做强体育用品业。进一步提升我国在世界体育用品业中的地位。积极推进标准化工作，制定完善国家标准和行业标准，加强涉及强制性标准体育用品质量监管，加强体育用品产品的认证工作，有效推动体育用品的品牌建设，增强我国体育用品的国际市场竞争力。打造国际一流的体育用品博览会。5.大力促进体育服务贸易。以体育劳务、赛事组织、场馆建设、信息咨询、技术培训等为重点，逐步扩大体育服务规模。积极开拓海外市场，提升我国体育服务行业在国际上的竞争力。鼓励名类运动项目，特别是我国的优势项目和民族特色项目走出去，积极参与国际竞争，培育和形成一批实力雄厚、专业性强的体育服务贸易企业，树立我国体育服务贸易品牌。6.协调推进体育产业与相关产业互动发展。发挥体育产业的综合效应和拉动作用，推动体育产业与文化，旅游、电子信息等相关产业的复合经营，促进体育旅游、体育出版、体育媒介、体育广告、体育会展、体育影视等相关业态的发展。

体育总局办公厅关于印发《中央集中彩票公益金资助青少年体育活动管理办法（试行）》的通知中提出：鼓励支持公益性青少年体育活动有序开展，规范和加强中央集中彩票

公益金支持体育事业专项资金资助青少年体育活动项目管理，提高资金使用效益，动员和鼓励社会力量参与青少年体育工作，推动青少年体育活动广泛、深入、持久开展。面向广大青少年群体组织开展的，以运动项目普及和运动水平提高为目的的体育赛事、技能培训、集中训练、文化交流、项目推广、健身指导。

2024 年，自治区财政厅下达中央专项彩票公益金支持地方公益体育事业发展预算资金 1.72 亿元，用于支持体育健身步道、公共体育标准田径跑道、篮球和足球场、全民健身体育器材配备、体育公园、多动能运动场建设等项目共计 38 个，预计受益 374 万人。将有效利用全疆闲置城市空间建设体育健身休闲设施，在扩大公共体育设施供给的同时，提高城市立体空间的使用率，满足人民群众日益增长的体育健身需求，改善人民生活品质，促进群众的身心健康，提高群众的身体素质。

根据《关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（新财教〔2023〕184 号）文件，下达尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 100 万元，用于实施尉犁县乡村振兴和兴边富民项目。

## **2.项目主要内容**

建设标准化篮球场 2 个、羽毛球场 1 个、乒乓球场 1 个及配套围栏、灯光、视频监控等附属设施。不断促进体育的社会化和生活化，在全社会营造浓厚的体育氛围，增强大众

的体育健身意识，让大家在体育运动中强筋骨、增知识、调感情、强意志，增进身心健康。加强尉犁县群众对于体育活动的参与度，提升群众身体素质，丰富业余生活。

### **3.项目实施情况**

该项目的实施，完成了建设多功能体育场，包含篮球场、羽毛球场、乒乓球场及配套围栏、灯光、视频监控等附属设施。场地设施竣工验收合格率达到 100%。加强了尉犁县群众对于体育活动的参与度，提升群众身体素质，丰富业余生活。项目具体实施过程如下：

（1）2023 年 12 月 6 日，自治区财政下达《关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（新财教〔2023〕184 号）。

（2）尉犁县文化体育广播电视和旅游局向尉犁县发展和改革委员会提交了《尉犁县乡村振兴和兴边富民项目建议书批复的请示》。2024 年 4 月，经尉犁县发展和改革委员会研究，由尉犁县发展和改革委员会出具了《关于尉犁县乡村振兴和兴边富民项目建议书的批复》（尉发改项目〔2024〕64 号）。批复项目名称为：尉犁县乡村振兴和兴边富民项目，建设内容为：标准化篮球场 2 个，羽毛球场 1 个，乒乓球场 1 个及配套围栏、灯光、视频监控等附属设施。项目总投资 100 万元，资金来源为上级专项资金。

（3）2024 年 7 月 31 日，尉犁县文化体育广播电视和旅游局委托融科匠业工程咨询有限公司在新疆维吾尔自治区政府采购网上发布《尉犁县乡村振兴和兴边富民项目竞争性

磋商公告》，项目内容：围栏（1260 m<sup>2</sup>）、地坪（2212 m<sup>2</sup>）、篮球架（2 副）、羽排架（2 副）、乒乓球桌（2 张）、高杆灯（6 盏）、硅 PU（1782 m<sup>2</sup>）、绿化（1 项）、监控视频（4 个）。采购预算价：995010.59 元。

（4）2024 年 8 月 12 日，根据尉犁县乡村振兴和兴边富民项目竞争性磋商文件和各公司提交的响应文件，经 3 名专家评审，确定巴州汇硕商贸有限公司为尉犁县乡村振兴和兴边富民项目磋商采购招标的中标人。2024 年 8 月 14 日，尉犁县文化体育广播电视和旅游局和融科匠业工程咨询有限公司发布了《尉犁县乡村振兴和兴边富民项目中标（成交）结果公告》。2024 年 8 月 15 日，尉犁县文化体育广播电视和旅游局和融科匠业工程咨询有限公司向巴州汇硕商贸有限公司送达了中标（成交）通知书，中标金额为 985000.00 元。

（5）2024 年 8 月 26 日，尉犁县文化体育广播电视和旅游局与巴州汇硕商贸有限公司对尉犁县乡村振兴和兴边富民项目签订《购销合同》，签约合同价为：985000 元，大写：玖拾捌万伍仟元整。交付期限为：合同签订后 7 日内。

（6）2024 年 9 月 25 日，经尉犁县文化体育广播电视和旅游局与巴州汇硕商贸有限公司现场联合审验，出具了《尉犁县乡村振兴和兴边富民项目验收纪要》，验收结果为：该项目工程量已完工，并满足使用要求，达到验收标准。

(7) 2024 年 11 月 20 日，四川昶皓工程项目管理咨询有限公司出具了《尉犁县乡村振兴和兴边富民项目竣工结算审核书》。审定结算造价为 984101.64 元。

(8) 2025 年 3 月 31 日，昶皓会计师事务所（四川）有限责任公司出具了《尉犁县乡村振兴和兴边富民项目竣工决算审核报告》。

#### **4.资金投入情况**

根据《关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（新财教〔2023〕184 号）文件，下达尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 100 万元。根据资金调整申请报告，2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金投入 99.11 万元，资金来源为中央专项资金。剩余 0.89 万元资金结余结转至 2025 年用于支付该项目管理费。

#### **5.资金使用情况**

截至 2024 年 12 月，2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金用于尉犁县乡村振兴和兴边富民项目累计支付 99.11 万元，资金支付率 100%。具体资金使用情况如下：

2024 年 10 月 29 日，尉犁县文化体育广播电视和旅游局支付 巴州汇硕商贸有限公司尉犁县乡村振兴和兴边富民项目地坪版，硅 PU 资金 492311.76 元；

2024 年 11 月 27 日，尉犁县文化体育广播电视和旅游局支付 巴州汇硕商贸有限公司尉犁县乡村振兴和兴边富民项目工程款 491789.88 元；

2024 年 12 月 16 日，尉犁县文化体育广播电视和旅游局支付四川昶皓工程项目管理咨询有限公司尉犁县乡村振兴和兴边富民项目结算审计费 7000.00 元。

## **（二）项目组织与管理情况**

### **1.项目管理情况**

本项目涉及部门为尉犁县文化体育广播电视和旅游局和尉犁县财政局。各部门主要职责如下：

**尉犁县文化体育广播电视和旅游局：**为确保项目顺利实施，项目责任单位成立项目组，项目前期准备阶段由项目负责人进行牵头，主要负责从项目开始到结束的全过程管理，开展项目组和各有关部门间的协调工作，对整个项目实施过程的进度、计划、质量等活动进行宏观监督。项目组成员主要负责保证项目实施的一致性，定期检查项目计划的完成情况和完成质量。对项目实施过程中各阶段的质量进行监督与把关，在项目质量上，对项目负责人负全面责任，及时向项目负责人报告质量方面的问题。

**尉犁县财政局：**主要负责下达资金预算指标;对资金申请资料进行复审后报领导审核拨付资金;审核资金年度项目支出计划;日常组织、协调、督查、调度和推进工作;协调解决项目实施中遇到的相关问题,并及时报告重大事项;组织开展绩效目标审核、绩效监督检查、绩效评价和绩效问责等全过程绩效管理工作。

### **2.资金管理情况**

**（1）尉犁县文化体育广播电视和旅游局各项收入和支**

出全部纳入单位预算统一管理，统筹安排使用。

（2）财务管理遵循“统一领导、集中管理”和“大额开支、重大项目集体决策”的原则。

（3）支出严格执行各项财务制度的开支范围及标准，按规定的程序和权限审核、审批，并由具体经办人、证明人、审批人签字。各项支出由单位财务部门按照批准的预算和有关规定审核办理。办公室合理做好年度支出计划的安排；财务办合理调度资金，确保预算执行，定期向各办公室通报部门预算进度的执行情况。

### **（三）项目绩效目标**

#### **1.项目绩效总目标**

不断促进体育的社会化和生活化，在全社会营造浓厚的体育氛围，增强大众的体育健身意识，让大家在体育运动中强筋骨、增知识、调感情、强意志，增进身心健康。计划建设多功能体育场不小于 1000 平方米，场地设施竣工验收合格率达到 100%，加强尉犁县群众对于体育活动的参与度，提升群众身体素质，丰富业余生活。

#### **2.年度绩效目标**

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的规定，绩效评价小组结合项目实际情况，对 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金绩效目标进行梳理、细化和补充完善，经报委托方审核后，将年度绩效目标细化分解为个性指标，与文件下发的共性指标共同构成该项目三级指标体系，经与项目单位沟通后，最终确定该项目

个性目标如下：

（1）项目产出目标

①数量指标

“建设多功能体育场工程量”指标，预期指标值为大于等于 1000 平方米。

②质量指标

“竣工验收合格率”指标，预期指标值为等于 100%。

③时效指标

“多功能体育场开工时间”指标，预期指标值为 2024 年 8 月 12 日。

“多功能体育场完工时间”指标，预期指标值为 2024 年 9 月 25 日。

④成本指标

“多功能体育场建设成本”指标，预期指标值为小于等于 991.1 元/平方米。

（2）项目效益目标

①经济效益指标

无。

②社会效益指标

“提升群众身体素质”指标，预期指标值为有效提升。

“提高尉犁县全民健身服务能力”指标，预期指标值为逐步提高。

③生态效益指标

无。

### （3）满意度目标

#### ①满意度指标

“服务对象满意度”指标，预期指标值为大于等于 95%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1.绩效评价目的

（1）通过绩效评价，对预算资金的投入、过程、产出、效果四个方面进行绩效评价，反映项目规范性、绩效目标设立的合理性和科学性、资金到位、支出情况，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据；同时作为以后年度尉犁县编制预算和安排财政项目资金的重要依据，逐步树立以结果为导向、讲求绩效的观念。

（2）通过绩效评价，考察 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金使用的安全性、规范性和效益性。通过评价、总结项目实施的做法、经验和教训，提出改进措施和建设性意见，为项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据。

（3）通过绩效评价，能够让各级工作人员认识到发挥项目资金效益的重要性，强化工作职责；能够更清晰地界定工作的内容及其需要达到的标准；能够让工作人员清楚认识到各自的问题和不足，积极加强项目管理、资金管理、绩效评价理论学习和实践活动，提高工作效率。同时也可在实践中检验绩效评价工作的针对性和可操作性，推动绩效评价的

制度体系建设。

## 2.绩效评价对象

根据《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，对2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金开展绩效评价，本次绩效评价主要围绕项目决策（包括项目实施、绩效目标、资金投入）、项目过程（包括资金管理、组织实施）、项目产出（包括产出数量、质量、时效、成本）和项目效益等进行评价。

## 3.绩效评价范围

本项目绩效评价的范围包括：

（1）项目决策情况，包括实施情况、绩效目标设定情况，资金投入和筹措等；

（2）资金管理和使用情况，包括预算执行情况，资金到位和使用情况，支付合法合规性等；

（3）项目组织实施情况，包括相关管理制度办法是否健全，是否按照有关法律法规要求开展和实施，制度执行是否有效等；

（4）产出情况，包括项目内容和任务完成情况，质量是否达标，是否在规定的时间内完成，项目成本是否实现有效节约等；

（5）取得的效益情况，包括社会效益、生态效益、可持续影响；社会公众或服务对象是否满意等。

## 4.绩效评价时段

本次绩效评价工作的评价时段为：2024年8月12日至

2024 年 12 月 31 日。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

### **1.绩效评价原则**

本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价应遵循以下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公开性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，同时总结项目开展经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性的改进建议。

### **2.评价指标体系**

2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金绩效评价指标体系的设计，是在充分与项目实施单位、项目主管单位、财政局等相关单位沟通、掌握项目状况的基础上，并在征求了相关单位意见后，经专家组讨论研究，形成了

2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金的项目支出绩效评价指标体系。

（1）确定评价指标

结合项目实际情况，此次绩效评价在指标体系设计上共分为三级指标。其中，一级指标 4 个，分别为项目决策、项目过程、项目产出、项目效益；二级指标 11 个；三级指标 19 个。

（2）确定权重和分值

本项目设计绩效评价指标体系满分 100 分。评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，突出结果导向。按照财预〔2020〕10 号文件关于“原则上产出、效益指标权重不低于 60%”的要求，本项目产出、效益指标权重 60%（即 60 分）。

（3）评分结果

本项目绩效评价评分按照《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号），绩效评价结果实施百分制和四级分类。四个级别分别是：优、良、中、差，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

| 评价计分结果      | 评价结果级别 |
|-------------|--------|
| 90（含）—100 分 | 优      |
| 80（含）—90 分  | 良      |
| 60（含）—80 分  | 中      |
| 60 分以下      | 差      |

#### （4）指标体系分析

根据自治区财政厅《关于印发〈自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕188号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、评分标准等，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件1。

##### ①项目决策指标分析

一级指标：项目决策总分22分

二级指标：项目立项（共6分）

三级指标：立项依据充分性（共3分）

立项程序规范性（共3分）

二级指标：绩效目标（共8分）

三级指标：绩效目标合理性（共4分）

绩效指标明确性（共4分）

二级指标：资金投入（共8分）

三级指标：预算编制科学性（共4分）

资金分配合理性（共4分）

##### ②项目过程指标分析

一级指标：项目过程总分18分

二级指标：资金管理（共12分）

三级指标：资金到位率（共4分）

预算执行率（共4分）

资金使用合规性（共4分）

二级指标：组织实施（共 6 分）

三级指标：管理制度健全性（共 3 分）

制度执行有效性（共 3 分）

### ③项目产出指标分析

一级指标：项目产出总分 40 分

二级指标：产出数量（共 8 分）

三级指标：建设多功能体育场工程量（8 分）

二级指标：产出质量（共 8 分）

三级指标：竣工验收合格率（8 分）

二级指标：产出时效（共 16 分）

三级指标：多功能体育场开工时间（8 分）

多功能体育场完工时间（8 分）

二级指标：产出成本（共 8 分）

三级指标：多功能体育场建设成本（8 分）

### ④项目效益指标分析

一级指标：项目效益总分 20 分

二级指标：社会效益（共 10 分）

三级指标：提升群众身体素质（5 分）

提高尉犁县全民健身服务能力（5 分）

二级指标：满意度指标（共 10 分）

三级指标：服务对象满意度（10 分）

## 3.绩效评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

结合 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金的特点，经与项目实施单位、项目主管单位、财政局等相关单位沟通后采取以下绩效评价方法：

（1）比较法：将该项目的实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。本次专项资金政策绩效评价过程中，评价组将各指标的实际完成值与绩效目标进行比较分析，考察分析绩效目标的完成情况及其实现程度和效果。

（2）因素分析法：深入了解项目参与主体和利益相关方对项目认知及态度的主要方法，同时也是搜集标准统计数据的有效途径，帮助评价组了解项目实施的整体情况是否符合实际需要。2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金评价小组结合专项实际情况综合分析影响绩效目标实现、实施效果的因素，对专项资金进行评价。

### （3）公众评判法

本项目公众评判法主要是采取问卷调查的方式，问卷调查广泛采纳服务对象的评价。

我们通过调查问卷等方式对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。对 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金群众满意度问卷采取随机抽样法，对相关受益群体发放问卷，确保样本抽样的随机性与准确性。并针对群众的满意程度设立问题，并根据相关问题在问卷总数中所占比重进行具体评价。

#### **4.绩效评价标准**

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

结合 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金的特点，经与项目主管单位（实施单位）、财政局等相关单位沟通后采取以下绩效评价标准：

计划标准。以预先制定的建设多功能体育场工程量、竣工验收合格率作为目标，制定采购计划、资金预算。

#### **（三）绩效评价工作过程**

我们接受委托，按规定开展了前期准备、制定绩效评价工作方案、组织实施、报告撰写等绩效评价工作程序。绩效评价从 2025 年 6 月 25 日起启动，在各方有效配合下，评价工作于 2025 年 7 月 25 日前完成。主要实施过程如下：

##### **1、前期准备——2025 年 6 月 28 日前**

对项目实施的全过程，收集、整理项目实施的相关资料，了解项目实施情况和资金支付情况。根据初步掌握的情况，成立专门的绩效评价工作小组。绩效评价小组办公室设在财政局，负责绩效评价工作的整体协调及日常绩效评价工作任务完成情况跟踪落实等。小组通过内部仔细分析讨论以及向相关专家咨询意见，对项目的情况进一步梳理，确定绩效评价关注的重点，制定本次绩效评价工作方案。从项目内容出发，结合项目预期目标，制定了本次绩效评价的指标体系。

##### **2、组织实施——2025 年 7 月 6 日前**

评价的具体实施根据评价指标及评价工作要求，对具体

评价内容和不同环节，采用以下取得的资料与评价方式：

（1）实地考察。根据评价指标及评价工作要求，到实地采取调查、询查、复核等方式收集、整理数据和资料，包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析，根据评价标准进行打分。

（2）问卷调查。选择与项目评价有关的调查对象，设计调查问卷。通过问卷调查，对有关评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况，作为对项目评价的依据。

（3）项目评价小组人员与专业技术人员相结合评价。对绩效评价工作专业性较强的内容，在评价工作过程中，采用以专业技术人员与有关科（股）室、其他单位专业人员进行评价相结合的方式，分别对相关专业指标进行现场问询、检验和考察。

#### （4）评价组组长表

**重点项目评价报告评价组组长表**

| 序号 | 姓名  | 评价中的角色 | 工作职责                                         |
|----|-----|--------|----------------------------------------------|
| 1  | 蒋艳艳 | 项目主评人  | 负责绩效评价过程指导                                   |
| 2  | 脱辉  | 项目质控   | 负责项目评价方案、项目报告等重点工作的质量控制，技术指导                 |
| 3  | 季华  | 项目经理   | 负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责 |
| 4  | 乔慧玲 | 项目助理   | 负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等              |
| 5  | 刘春平 | 项目助理   | 负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等              |

### 3、数据集中分析——2025 年 7 月 15 日前

工作小组对相关资料，包括资金文件、项目实施方案、相关管理办法，问卷调查等进行集中分析。在查阅大量项目资料的基础上，根据考察、考评的结果进行整理、分析。

### 4、分析总结——2025 年 7 月 25 日前

（1）根据绩效评价工作小组的意见及考察、考评的结果进行整理、分析，撰写绩效评价报告初稿。

（2）就绩效评价报告与项目实施单位等相关单位征求意见，形成最终的绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

本项目的绩效评价结果为“优”，综合评分 90.5 分。其中项目决策 21 分，项目过程 17.5 分，项目产出管理得分 32 分，项目效益 20 分。具体评分见下表：

**2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金绩效评价得分表**

| 指标类别 | 1.项目决策 | 2.过程管理 | 3.项目产出 | 4.项目效益 | 合计   |
|------|--------|--------|--------|--------|------|
| 权重   | 22%    | 18%    | 40%    | 20%    | 100% |
| 分值   | 22     | 18     | 40     | 20     | 100  |
| 得分   | 21     | 17.5   | 32     | 20     | 90.5 |

项目决策方面：该项目立项依据充分，实施程序规范，绩效目标合理、清晰，但绩效目标指标设定不够清晰和细化，与项目目标任务计划数对应性不强。如数量指标设置为“建设多功能体育场工程量 $\geq$ 1000 平方米”，但根据批复中建设内容“标准化篮球场 2 个，羽毛球场 1 个，乒乓球场 1 个及

配套围栏，灯光，视频监控等附属设施。”，数量指标设置应当更加细化。设置绩效目标时项目前期规划缺乏系统性与细致性，导致绩效指标设置存在明显的精准性不足问题，扣 1 分。预算编制科学，分配合理。

过程管理方面:该项目 2024 年实际到位资金 99.11 万元，实际支出金额 99.11 万元，预算执行率 100%。资金使用符合资金管理办法及相关的财务管理制度规定，支出依据合规，无虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金的情况。项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。但项目资料整理不齐全且不规范，扣 0.5 分。

项目产出方面：项目建设内容为：标准化篮球场 2 个，羽毛球场 1 个，乒乓球场 1 个及配套围栏，灯光，视频监控等附属设施。根据验收结果“项目工程量已完工满足使用要求，达到验收标准”，该项目产出工程量已 100%完成，质量标准符合规定要求。项目计划开工时间为 2024 年 8 月 12 日，根据购销合同实际开工时间为 2024 年 8 月 26 日，未按计划时间开工，扣 8 分。

项目效益：该项目的实施建成多功能运动场，完善了尉犁县体育设施，提高尉犁县全民健身服务能力，显著提升居民幸福感。在全社会营造浓厚的体育氛围，增强大众的体育健身意识，不断促进体育的社会化和生活化。加强尉犁县群众对于体育活动的参与度，提升群众身体素质，丰富业余生活。

#### 四、绩效评价指标分析

## **（一）项目决策情况**

从评价得分情况看，此项评价满分为 22 分，绩效评价得分 21 分，得分率 95.45%，具体分析如下：

### **1.立项依据充分性**

经评价组调研及核查相关资料确认，该项目立项符合《国务院办公厅关于加快发展体育产业的指导意见》、财政部印发《彩票公益金管理办法》、体育总局正式印发《“十四五”体育发展规划》、财政部和国家体育总局印发《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》（财教〔2020〕69 号）、《自治区体育局关于做好全民健身场地设施项目建设工作的通知》等国家政策和行业发展规划要求。

该项目的立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

本项满分 3 分，评估得分 3 分。

### **2.立项程序规范性**

该项目实施单位尉犁县文化体育广播电视和旅游局根据《自治区体育局关于做好全民健身场地设施项目建设工作的通知》、《关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（新财教〔2023〕184 号）文件要求，于 2024 年 4 月向尉犁县发展和改革委员会提交《尉犁县乡村振兴和兴边富民项目建议书批复的请示》，当

月，县发改委出具《尉犁县乡村振兴和兴边富民项目建议书的批复》。审批文件等材料合规、完整。因此，该项目立项程序规范。

本项满分 3 分，评估得分 3 分。

### **3.绩效目标合理性**

2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金设立了项目绩效目标，绩效目标指标设置合理，项目绩效目标与实际工作内容相关性强；绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配。

本项满分 4 分，评估得分 4 分。

### **4.绩效指标明确性**

2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金，根据《项目绩效目标申报表》，设置一级指标 4 条，二级指标 6 条，三级指标 8 条，其中量化指标条数共 6 条，但绩效目标指标设定不够清晰和细化，与项目目标任务计划数对应性不强。如数量指标设置为“建设多功能体育场工程量 $\geq 1000$ 平方米”，但根据批复中建设内容“标准化篮球场 2 个，羽毛球场 1 个，乒乓球场 1 个及配套围栏，灯光，视频监控等附属设施。”，数量指标设置应当更加细化。设置绩效目标时项目前期规划缺乏系统性与细致性，导致绩效指标设置存在明显的精准性不足问题。根据评分标准，扣 1 分。

本项满分 4 分，评估得分 3 分。

### **5.预算编制科学性**

该项目预算资金 100 万元，来源为中央专项资金。根据

《关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（新财教〔2023〕184 号）、《尉犁县乡村振兴和兴边富民项目建议书的批复》（尉发改项目〔2024〕64 号）显示，该项目预算编制科学，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的资金量与计划的工程量相匹配。预算额度按照标准编制，实际投资额控制在投资预算内。

本项满分 4 分，评估得分 4 分。

## **6.资金分配合理性**

该项目主管单位和项目实施单位为尉犁县文化体育广播电视和旅游局。资金按照《关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（新财教〔2023〕184 号）文件为依据进行资金分配，资金全额分配给尉犁县文化体育广播电视和旅游局，预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

本项满分 4 分，评估得分 4 分。

## **（二）项目过程情况**

从评价得分情况看，此项评价满分为 18 分，绩效评价得分 17.5 分，得分率 97.22%，具体分析如下：

## **7.资金到位率**

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%

该项目预算资金 99.11 万元，实际到位资金 99.11 万元，资金到位率 100%。

本项满分 4 分，评估得分 4 分。

## **8.预算执行率**

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%

该项目到位资金 99.11 万元，实际支付资金 99.11 万元，预算执行率为 100%。

本项满分 4 分，评估得分 4 分。

## **9.资金使用合规性**

该项目资金的使用符合《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《尉犁县财政预算资金拨付管理暂行办法》等法律法规和相关规定。资金的使用有完整的审批程序和手续；严格按照国库集中支付方式支付资金；资金使用符合中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金支持的范围。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项满分 4 分，评估得分 4 分。

## **10.管理制度健全性**

尉犁县文化体育广播电视和旅游局制定了《尉犁县文化体育广播电视和旅游局财务管理办法》和《尉犁县文化体育广播电视和旅游局内控管理制度》，制定了较为全面的项目管理制度，对项目立项、组织与管理、跟踪与验收、监督与评价以及资金管理等方面都做出明确的规范要求。同时，项目的实施严格遵守《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规、财经制度的要求。

本项满分 3 分，评估得分 3 分。

## 11.制度执行有效性

本项目在实施过程中严格遵守相关法律法规和相关管理规定，如《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国政府采购法》等，严格按照《关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（新财教〔2023〕184 号）、《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》（财教〔2020〕69 号）文件等政策规定要求执行。本项目无项目调整，制度执行有效性较好。但存在项目资料整理不齐全且不规范的问题，根据评分标准扣 0.5 分。

本项满分 3 分，评估得分 2.5 分。

### （三）项目产出情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 40 分，绩效评价得分 32 分，得分率 80%，具体分析如下：

## 12.产出数量

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。

产出数量三级指标共计 1 个，各项指标从项目的实际完成情况方面进行考察。根据《尉犁县乡村振兴和兴边富民项目验收纪要》、《尉犁县乡村振兴和兴边富民项目竣工决算审核报告》，各项指标完成情况如下：

建设多功能体育场工程量，预期指标值为大于等于 1000 平方米，实际完成值 1000 平方米，指标完成率 100%。

因指标设置与建议书批复及合同内容中建设内容对应性不强，验收纪要中未直接体现工程量 1000 平方米，但根

据验收结果“项目工程量已完工满足使用要求，达到验收标准”，该项目产出工程量已 100%完成。根据评分标准该项得满分。

本项满分 8 分，评估得分 8 分。

### **13.产出质量**

产出质量三级指标共计 1 个，各项指标从项目的完成质量达标方面进行考察。各项指标从项目的实际完成情况方面进行考察。根据《尉犁县乡村振兴和兴边富民项目验收纪要》、《尉犁县乡村振兴和兴边富民项目竣工决算审核报告》，各项指标完成情况如下：

竣工验收合格率，预期指标值等于 100%。实际完成值 100%，指标完成率 100%。根据评分标准该项满分。

本项满分 8 分，评估得分 8 分。

### **14.产出时效**

产出时效三级指标共计 2 个，各项指标从项目的完成质量达标方面进行考察。各项指标从项目的实际完成情况方面进行考察。根据项目购销合同、《尉犁县乡村振兴和兴边富民项目验收纪要》、《尉犁县乡村振兴和兴边富民项目竣工决算审核报告》，各分项指标完成情况如下：

多功能体育场开工时间，预期指标值为 2024 年 8 月 12 日。实际完成值 2024 年 8 月 26 日，指标完成率 0%。因超出计划时间开工，根据评分标准该项不得分。

本项满分 8 分，评估得分 0 分。

多功能体育场完工时间，预期指标值为 2024 年 9 月 25 日。实际完成值 2024 年 9 月 25 日，指标完成率 100%。根据评分标准该项满分。

本项满分 8 分，评估得分 8 分。

### **15.产出成本**

产出成本三级指标共计 1 个，各项指标从项目的完成质量达标方面进行考察。各项指标从项目的实际完成情况方面进行考察。根据单位提供的相关支付凭证、《尉犁县乡村振兴和兴边富民项目竣工决算审核报告》，分项指标完成情况如下：

多功能体育场建设成本，预期指标值为小于等于 991.1 元/平方米。实际完成值 991.1 元/平方米，指标完成率 100%。根据评分标准该项满分。

本项满分 8 分，评估得分 8 分。

### **（四）项目效益情况**

从评价得分情况看，此项评价满分为 20 分，绩效评价得分 20 分，得分率 100%，具体分析如下：

### **16.实施效益**

#### **（1）提升群众身体素质**

该效益指标主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价提升群众身体素质的实现程度。本次共放问卷 100 份，根据问卷调查分析报告中“您认为通过本项目的实施，建设运动场对“提升自身身体素质”的帮助大吗？”问题，统计青少年以及群众的问卷调查（100 份）的结果显示：

“很大”占 92%（92 人），“较大”占 5%（5 人），“一般”占 3%（3 人），“不大”占 0%（0 人），根据评分标准计算结果 =  $(92\% \times 100\% + 5\% \times 80\% + 3\% \times 60\%) \times 100\% = 92.06\%$ 。结果在 90% 以上，本项得满分。

本项满分 5 分，评估得分 5 分。

## 2、提高尉犁县全民健身服务能力

该效益指标主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价提高尉犁县全民健身服务能力的实现程度。本次共放问卷 100 份，根据问卷调查分析报告中“您觉得本项目建设运动场在“提高尉犁县全民健身服务能力”方面表现如何？”问题，统计青少年以及群众的问卷调查（100 份）的结果显示：“非常好”占 95%（95 人），“较好”占 5%（5 人），“一般”占 0%（0 人），“不好”占 0%（0 人），根据评分标准计算结果 =  $(95\% \times 100\% + 5\% \times 80\%) \times 100\% = 95.04\%$ ，结果在 90% 以上，本项得满分。

本项满分 5 分，评估得分 5 分。

## 17.满意度

该效益指标主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价服务对象对本项目总体实施的满意度。本次共发放问卷 100 份，根据问卷调查分析报告中“总体而言，您对实施该项目建设多功能运动场的满意度是？”问题，服务对象问卷调查（100 份）的结果显示：“非常满意”占 96%（96 人），“满意”占 4%（4 人），“一般”占 0%（0 人），

“不满意”占 0%。根据评分标准结果= $(96\%*100\%+4\%*80\%)*100\%=96.03\%$ ，结果在 95%以上，本项得满分。

本项满分 10 分，评估得分 10 分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

1、尉犁县文化体育广播电视和旅游局制定了详细的项目预算，涵盖场地建设、设施采购、安装调试、绿化配套等各环节费用。在项目实施过程中，严格执行预算，对每一笔支出进行审核，杜绝超预算现象。严格遵守节约制度，落实地方财政预算管理、采购管理、财务管理等相关管理制度。确保资金使用合法合规、专款专用。

2、项目实施严格遵循《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》及相关规定，完善项目立项、审批、施工、验收等全流程管理。定期对项目工地进行巡查，督促项目完成进度及质量监督，保证项目顺利开展，目前已全部完工。严控工程质量，加强过程监督和质量检测，特别是场地基础、面层材料、围网、灯光、器材的安全性、环保性和耐用性。

### **（二）存在的问题及分析**

1.绩效目标编制精准性不足。

项目绩效目标设置符合政策制度要求，绩效目标及其指标的设定与项目属性特点和支出内容相关联程度较高。绩效指标覆盖了产出指标、效益指标、满意度指标，并在数量、质量、成本、时效、效益指标和满意度等方面进一步细化。

但设置的个别绩效指标不符合项目实际，如数量指标设置为“建设多功能体育场工程量 $\geq 1000$ 平方米”，但根据批复中建设内容“标准化篮球场 2 个，羽毛球场 1 个，乒乓球场 1 个及配套围栏，灯光，视频监控等附属设施。”，数量指标设置应当更加细化。由于设置绩效目标时项目前期规划缺乏系统性与细致性，导致绩效指标设置存在明显的精准性不足问题。

### 2.工程决算滞后（当年竣工结算、次年完成决算）

根据《基本建设财务规则》（财政部令第 81 号），项目竣工后应在 3 个月内完成竣工财务决算编制。决算滞后导致项目全年资金使用情况无法及时确认，财政部门难以在当年对专项资金的实际支出（包括管理费等）进行审核和监管。决算报告是项目资产（如运动场设施）转入固定资产的法定依据，决算滞后导致资产无法及时入账，违反了行政事业单位国有资产管理“账实相符”的要求，存在资产流失风险。

### 3.项目资料整理、归档工作不够及时。

通过在报告撰写前期收集基础数据、实际撰写报告时对佐证材料的需求，需要相关负责人配合提供资料，但部分档案资料不完备未及时提供。应加强项目档案完整性、准确性、规范性等方面的管理。

## 六、有关建议

1.加强绩效目标管理，细化方案编制，科学合理设置绩效目标。

一是要在预算编制时充分考虑可实现性，合理核算工程

量，从严、从高设定指标值，充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导、约束和控制作用，确保既定目标顺利完成。二是在绩效指标设置时应遵循高度关联、突出重点、量化易评的原则，做到总目标及子目标有机衔接。三是建立“方案先行”制度，细化方案编制，为指标精准性提供支撑，明确各项内容对应的绩效产出。

2.对已竣工项目，督促财务部门与项目实施单位联动，在规定时限内完成工程决算编制。明确“结算为决算基础、决算为财务收尾”的逻辑，项目竣工验收后，在完成工程结算的同时，同步启动决算准备工作（如整理前期费用、监理费、设计费等非建安支出凭证），避免因资料缺失导致决算拖延。按照《关于印发〈基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法〉的通知》（财建〔2016〕503号）等规范要求，及时组织开展项目的工程结算及竣工决算审计工作，保障建设工程质量，促进工程及时发挥效益。

3.项目档案资料包括项目立项、审批、招投标、采购、实施等过程中形成的文件，应由工作人员统一对项目所必需的电子与纸质档案资料进行收集、分类、整理、归档、管理，可按组织与文件类别或项目流程进行资料分类，保证项目资料的要素完整性、归档及时性，使档案管理工作规范化、标准化。

## **七、其他需要说明的问题**

我们的责任是在实施绩效评价程序的基础上对项目管理、资金执行、资金的使用、项目目标达成进行绩效评价。

项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价机构尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断作出尽可能可靠的评价结论。

本绩效评价报告是在被评价单位提供项目资料的基础上核实、分析而完成的，评价工作组现场核实的事项仅限于与 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金有关的方面。同时评价报告及结论也受评价人员对项目的了解程度、专业知识和评价能力的限制，因此，本绩效评价报告仅对 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金的绩效评价发表意见，不应视为是对项目主管单位工作的全面评价，也不应视为是对项目执行单位财务报表的客观性、公允性发表审计意见。因使用不当而造成的不利事项，与执行评价的第三方评价机构和执行评价的工作人员无关。

本次评价结果依赖于评价期间搜集的项目的基础数据，随着时间变更，基础数据可能会发生变化，评价结果和结论可能会不同。

## **八、绩效评价结果应用建议**

### **（一）及时对评价中发现的问题进行整改**

项目实施单位根据绩效评价报告中所反馈的问题和提出的建议及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实提高项目管理水平，并在规定的时间内将整改情况向尉犁县财政局行文报告。

## **（二）下一年度预算安排**

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，原则上对评价等级为优、良的项目，可依照相关政策制度，结合尉犁县委、尉犁县人民政府工作安排以及尉犁县本级财力情况等因素，原则上优先予以保障。

## **（三）评价结果公开**

结合预算管理相关要求，尉犁县财政局可以选择将此次评价结果对外公开，同时可将本次绩效评价结果向尉犁县政府报告，为政府决策提供参考。

附件 1：项目支出绩效评价指标体系及评分

2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金支出绩效评价指标体系及评分

| 一级指标         | 二级指标          | 三级指标    | 权重 | 指标解释                                            | 标杆值 | 评价标准及评分规则                                                                                                                                                                             | 评分过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 得分 | 得分率  |
|--------------|---------------|---------|----|-------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 决策<br>(22 分) | 项目立项<br>(6 分) | 立项依据充分性 | 3  | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项决策依据情况。 | 充分  | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。以上五项中，若存在任意不符合情况，每发现一处不符扣 0.6 分，扣完为止。 | 该项目的实施符合《国务院办公厅关于加快发展体育产业的指导意见》、财政部印发《彩票公益金管理办法》、体育总局正式印发《“十四五”体育发展规划》、财政部 国家体育总局印发《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》（财教〔2020〕69 号）、《自治区体育局关于做好全民健身场地设施项目建设工作的通知》等文件。<br>①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。<br>根据评分标准，该指标满分为 3 分，得 3 分。 | 3  | 100% |
|              |               | 立项程序规范性 | 3  | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项实施决策的规范情况。         | 规范  | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上三项中，每发现一处不符扣 1 分，扣完为止。                                                                                  | ①项目是按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料符合相关要求；<br>③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。<br>根据评分标准，该指标满分为 3 分，得 3 分。                                                                                                                                                                                                                                         | 3  | 100% |

|  |                      |             |   |                                                              |    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |   |      |
|--|----------------------|-------------|---|--------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|  | 绩效<br>目标<br>(8<br>分) | 绩效目标<br>合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           | 合理 | 评价要点:①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。若①不符合,则此指标不得分;若①符合,则每发现一处不符扣1分,扣完为止。 | ①项目有绩效目标;<br>②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;<br>③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;<br>④与预算确定的项目投资额或资金量较为匹配。根据评分标准,该指标满分为4分,得4分。                                                                                                       | 4 | 100% |
|  |                      | 绩效指标<br>明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | 明确 | 评价要点:<br>是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,且绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应;绩效指标指向明确,可通过清晰、可衡量的指标予以体现,指标设置清晰准确,且量化易评。每发现一处不符扣1分,扣完为止。            | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;绩效指标指向明确,可通过清晰、可衡量的指标予以体现,指标设置清晰准确,且量化易评。设置绩效目标时项目前期规划缺乏系统性与细致性,导致绩效指标设置存在精准性不足问题。根据评分标准,该指标满分为4分,得3分。                                                                                     | 3 | 75%  |
|  | 资金<br>投入<br>(8<br>分) | 预算编制<br>科学性 | 4 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 科学 | 评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。每发现一处不符扣1分,扣完为止。                      | 根据《关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》(新财教〔2023〕184 号)、《尉犁县乡村振兴和兴边富民项目建议书的批复》(尉发改项目〔2024〕64 号)显示:<br>①预算编制经过科学论证;<br>②预算内容与项目内容匹配;<br>③预算额度测算依据充分,并按照标准编制;<br>④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务较为匹配。根据评分标准,该指标满分为4分,得4分。 | 4 | 100% |

|             |               |         |   |                                                            |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                |   |      |
|-------------|---------------|---------|---|------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|             |               | 资金分配合理性 | 4 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 合理   | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。以上每发现一处不符扣2分，扣完为止。                                                              | ①预算资金分配依据充分；<br>②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。<br>根据评分标准，该指标满分为4分，得4分。                                                               | 4 | 100% |
| 过程<br>(18分) | 资金管理<br>(12分) | 资金到位率   | 4 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                  | 100% | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>项目完成且资金到位数满足年度预算规模需求，得4分；项目尚未完成，资金到位率小于100%且大于等于80%的得2分，资金到位率小于80%且大于等于60%的得1.50分，资金到位率小于60%的不得分。 | 项目预算资金100万元，实际到位资金100万元，<br>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（100/100）×100.00%=100.00%。<br>根据评分标准，项目完成且资金到位数满足年度预算规模需求，得4分。         | 4 | 100% |
|             |               | 预算执行率   | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                            | 100% | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>项目完成且执行数控制在年度预算规模之内的，得4分；项目尚未完成，预算执行率小于100%且大于等于80%的得3分，预算执行率小于80%且大于等于60%的得2分，预算执行率小于60%的不得分。  | 根据实施单位提供的国库集中支付凭证资料显示，该项目实际支出资金99.11万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位金额）×100.00%=（99.11/99.11）×100.00%=100%。<br>该指标满分为4分，根据评分标准得100%*4=4分。 | 4 | 100% |

|  |               |             |   |                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |   |      |
|--|---------------|-------------|---|----------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|  |               | 资金使用<br>合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。          | 合规 | <p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；</p> <p>④资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。</p> <p>以上四项不满足①或②或③时属于严重违规事项，本项指标不得分，在符合①、②和③的条件下，其他各项符合则得分，否则，每发现一处不符扣 0.5 分，扣完为止。</p> | <p>根据实施单位提供的国库集中支付凭证资料显示：</p> <p>①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；</p> <p>④资金的拨付有完整的审批程序和手续。</p> <p>根据评分标准，该指标满分为 4 分，得 4 分</p> | 4 | 100% |
|  | 组织实施<br>(6 分) | 管理制度<br>健全性 | 3 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 健全 | <p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p> <p>以上两项分别占 50%的权重分，符合则得分；存在部分制度缺失、内容不完整或不满足管理要求的，每发现一处不符扣 0.5 分，各权重分扣完为止。</p>                                                                            | <p>①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；</p> <p>②财务和业务管理制度是合法、合规、完整。</p> <p>根据评分标准，该指标满分为 3 分，得 3 分。</p>                                                                                               | 3 | 100% |

|              |               |             |   |                                             |           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |
|--------------|---------------|-------------|---|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|              |               | 制度执行有效性     | 3 | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。        | 执行且有效     | <p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;</p> <p>③项目合同书、竞争性磋商、政府采购、验收报告等资料是否齐全并及时归档;</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p> <p>以上四项中发现任意一处制度执行不到位的扣 0.5 分,扣完为止。</p>                             | <p>①本项目在实施过程中严格遵守相关法律法规和相关管理规定,如《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国政府采购法》,严格按照《关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》(新财教〔2023〕184 号)、《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》(财教〔2020〕69 号)文件等政策规定要求执行。</p> <p>②项目不存在调整;</p> <p>③项目合同书、竞争性磋商、政府采购、验收报告等资料较未及时归档。</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位。</p> <p>根据评分标准,该指标满分为 3 分,得 2.5 分。</p> | 2.5 | 83.33% |
| 产出<br>(40 分) | 产出数量<br>(8 分) | 建设多功能体育场工程量 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。   | ≥1000 平方米 | <p>实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100.0%。</p> <p>①绩效目标超额完成,即实际完成率≥200%,得 0 分;</p> <p>②绩效目标超额完成,100%≤完成率&lt;200%,得分=(1-(实际完成率-100%))×权重分值;</p> <p>③绩效目标未完成,若 60%≤完成率&lt;100%,得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×权重分值;若完成率&lt;60%,得 0 分。</p> | <p>根据尉犁县文化体育广播电视和旅游局提供的《尉犁县乡村振兴和兴边富民项目验收纪要》、《尉犁县乡村振兴和兴边富民项目竣工决算审核报告》,验收纪要中未直接体现工程量 1000 平方米,根据验收结果“项目工程量已完工满足使用要求,达到验收标准”,该项目产出工程量已 100% 完成。</p> <p>该指标满分为 8 分,根据评分标准得 8 分。</p>                                                                                                                                          | 8   | 100%   |
|              | 产出质量<br>(8 分) | 竣工验收合格率     | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | =100%     | <p>达到目标值得满分,低于则每降低 1%扣除 5%的权重分,扣完为止。</p>                                                                                                                                                                            | <p>根据尉犁县文化体育广播电视和旅游局提供的《尉犁县乡村振兴和兴边富民项目验收纪要》,项目工程量已完工满足使用要求,达到验收标准。竣工验收合格率 100%,根据评分标准该条指标得 8 分。</p>                                                                                                                                                                                                                      | 8   | 100%   |

|                       |                             |                           |   |                                             |                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |   |      |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|                       | 产出<br>时效<br>(16<br>分)       | 多功能体<br>育场开工<br>时间        | 8 | 考察项目开工时间                                    | 2024年8<br>月12日      | 得分为实际完成值/预期指标值<br>*100%*权重分值。超出计划时间不得分。                                                                                                               | 开工时间根据单位提供的项目购销合同的签订日期2024年8月26日起算，该项目超出计划时间开工。根据评分标准该条指标得0分。                                                               | 0 | 0%   |
|                       |                             | 多功能体<br>育场完工<br>时间        | 8 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。    | 2024年9<br>月25日      | 得分为实际完成值/预期指标值<br>*100%*权重分值。超出计划时间不得分。                                                                                                               | 根据单位提供的《尉犁县乡村振兴和兴边富民项目竣工决算审核报告》，项目完工时间为2024年9月25日，已按计划完工。根据评分标准该条指标得8分。                                                     | 8 | 100% |
|                       | 产出<br>成本<br>(8<br>分)        | 多功能体<br>育场建设<br>成本        | 8 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | ≤991.1<br>元/平方<br>米 | 得分为实际完成值/预期指标值<br>*100%*权重分值。达到目标值得满分，高于目标值不得分。                                                                                                       | 根据单位提供的相关支付凭证，2024年实际支付该项目资金99.11万元，完成建设绩效目标内容中的多功能体育场1000平方米，计算可得平均建设成本为991.1元/平方米，根据评分标准该条指标得8分。                          | 8 | 100% |
| 项目<br>效益<br>(20<br>分) | 社会<br>效益<br>指标<br>(10<br>分) | 提升群众<br>身体素质              | 5 | 考察项目实施是否产生社会效益                              | 有效提升                | 根据调查问卷中关于“您认为通过本项目的实施，建设运动场对“提升自身身体素质”的帮助大吗？”的帮助大吗？”结果=（很大，明显促进锻炼*100%+较大，有积极影响*80%+一般*60%+不大*0%）*100%，结果90%以上为满分，之后每降低1%扣除20%权重分，（不含）60%以下不得分。       | 根据满意度问卷调查结果显示，在100份有效问卷中，被调查对象中选“很大”占92%（92人），“较大”占5%（5人），“一般”占3%（3人），结果=（92%*100%+5%*80%+3%*60%）*100%=92.06%。根据评分标准该指标得5分。 | 5 | 100% |
|                       |                             | 提高尉犁<br>县全民健<br>身服务能<br>力 | 5 |                                             | 逐步提高                | 根据调查问卷中关于“您觉得本项目建设运动场在“提高尉犁县全民健身服务能力”方面表现如何？”方面表现如何？”结果=（非常好，带动全民健身氛围*100%+较好，有一定推动作用*80%+一般*60%+不好*0%）*100%，结果90%以上为满分，之后每降低1%扣除20%权重分，（不含）60%以下不得分。 | 根据满意度问卷调查结果显示，在100份有效问卷中，被调查对象中选“非常好”占95%（95人），“较好”占5%（5人），结果=（95%*100%+5%*80%）*100%=95.04%。根据评分标准该指标得5分。                   | 5 | 100% |

|    |                |         |     |                                 |             |                                                                                                                    |                                                                                                                     |      |       |
|----|----------------|---------|-----|---------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|    | 服务对象满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 10  | 考察享受养老保险缴费补助和领取待遇的居民对项目实施的满意程度。 | $\geq 95\%$ | 根据调查问卷中关于“总体而言，您对该多功能运动场的满意度是？”结果=（非常满意*100%+比较满意*80%+一般*60%+不满意*0%）*100%，结果95%以上为满分，之后每降低1%扣除20%权重分，（不含）60%以下不得分。 | 根据调查问卷结果分析，对项目整体实施效果表示非常满意的有“非常满意”占96%（96人），“满意”占4%（4人），结果=（96%*100%+4%*80%）*100%=96.03%，已达到年初设定的目标值。根据评分标准该指标得10分。 | 10   | 100%  |
| 合计 |                |         | 100 |                                 |             |                                                                                                                    |                                                                                                                     | 90.5 | 90.5% |

## 附件 2：项目满意度调查问卷

# 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 (尉犁县乡村振兴和兴边富民项目) 问卷调查分析报告

本次绩效评价的对象为 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（尉犁县乡村振兴和兴边富民项目），为客观评价项目的社会效果，绩效评价小组依据公共支出绩效评价原理，引入“提升群众身体素质”、“提高尉犁县全民健身服务能力”等效益指标，了解群众、青少年对项目的评价情况，对本项目展开满意度问卷调查。问卷调查工作情况如下：

### 一、调查对象

结合 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（尉犁县乡村振兴和兴边富民项目）实施情况及实际问卷调查可操作性，本次满意度问卷旨在考察项目效益，以及群众、青少年对项目实施方面的满意度情况。因此，本次满意度调查的对象为群众、青少年。

### 二、调查内容

（1）对 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（尉犁县乡村振兴和兴边富民项目）实施后的满意度，包括对项目情况是否了解、知晓和满意等。

（2）对 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项

资金（尉犁县乡村振兴和兴边富民项目）的意见和建议，通过开放式问答收集，涵盖各个方面。

### 三、调查方法

为确保问卷调查的全面性和代表性，在全面调研开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改和调整。本次问卷调查采取抽样和重点选取的方式进行对群众、青少年随机抽取 100 人为样本，发放问卷 100 份。

### 四、问卷的发放和回收

为充分采集调查对象的真实想法，保证问卷调查的公平性和科学性，本次问卷调查不记名，通过线下问卷形式进行发放与回收。

### 五、问卷调查分析结果

本次调研过程中，评价组实际发放问卷 100 份，回收问卷 100 份，问卷回收率为 100%，有效问卷 100 份，有效回收率 100%，调研问卷总体满意度为 96.03%。根据问卷调查结果反馈，群众、青少年对项目整体实施情况比较满意。

### 六、本次调研的具体情况

#### **2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（尉犁县乡村振兴和兴边富民项目）满意度调查问卷**

1、您的身份是？

A.青少年（12-18 岁） B.成年群众

2、您每月使用多功能运动场的次数大概是？

A.1-3 次 B.4-6 次 C.7 次及以上

3、您认为通过本项目的实施，建设运动场对“提升自身身体素质”的帮助大吗？

A.很大，明显促进锻炼 B.较大，有积极影响 C.一般 D.不大

4、您觉得本项目建设运动场在“提高尉犁县全民健身服务能力”方面表现如何？

A.非常好，带动全民健身氛围 B.较好，有一定推动作用 C.一般 D.不好

5、运动场的设施（如球类场地、健身器材等）是否满足您的使用需求？

A.完全满足 B.基本满足 C.不太满足 D.不满足

6、运动场的环境卫生（如地面清洁、绿化等）您满意吗？

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

7、您对运动场的开放时间（含早晚、节假日）是否满意？

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

8、您觉得运动场周边交通便利、照明良好吗？

A.非常便利/良好 B.比较便利/良好 C.一般 D.不便利/不好

9、总体而言，您对实施该项目建设多功能运动场的满意度是？

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

10、对于运动场未来提升，您有哪些建议？（可简要填

写)

## 七、调查结果分析

### (一) 人群分布

参与调查人群中，青少年（12-18岁）占45%（45人），成年群众占55%（55人），覆盖目标群体。

### (二) 各问题数据统计

1、使用频率：选“1-3次”占30%（30人），“4-6次”占40%（40人），“7次及以上”占30%（30人），说明运动场使用频率较高。

2、对提升身体素质帮助：“很大”占92%（92人），“较大”占5%（5人），“一般”占3%（3人），“不大”占0%（0人），认可率达92.06%，体现对身体素质提升的积极作用。

3、对全民健身服务能力推动：“非常好”占95%（95人），“较好”占5%（5人），“一般”占0%（0人），“不好”占0%（0人），认可率为95.04%，助力全民健身成效明显。

4、设施需求满足度：“完全满足”占32%（32人），“基本满足”占53%（53人），“不太满足”占10%（10人），“不满足”占5%（5人），满足（完全+基本）率85%。

5、环境卫生满意度：“非常满意”占30%（30人），“满意”占55%（55人），“一般”占12%（12人），“不满意”占3%（3人），满意（非常+满意）率85%。

6、开放时间满意度：“非常满意”占28%（28人），

“满意”占 57%（57 人），“一般”占 12%（12 人），“不满意”占 3%（3 人），满意（非常+满意）率 85%。

7、周边配套（交通、照明）：“非常便利/良好”占 33%（33 人），“比较便利/良好”占 52%（52 人），“一般”占 12%（12 人），“不便利/不好”占 3%（3 人），认可（非常+比较）率 85%。

8、总体满意度：“非常满意”占 96%（96 人），“满意”占 4%（4 人），“一般”占 0%（0 人），“不满意”占 0%。经计算，总体满意度为 96.03%。

## 八、建议

1、针对设施“不太满足”的反馈，梳理需求，适时补充、更新运动设施，如增添适合青少年的趣味体育器材。

2、持续维护环境卫生，细化清洁标准，增加绿化养护频次，打造更宜人运动环境。

3、收集群众对开放时间的个性化需求，尝试弹性调整（如节假日适当提前开放），进一步贴合全民健身需要，让公益金项目效益最大化。

附件 3：项目资金绩效评价调研函

## 关于 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金绩效评价的调研函

尉犁县社会保险中心：

受尉犁县财政局委托，我公司承担 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金绩效评价工作，为保证绩效工作的顺利开展，我公司委派乔慧玲同志于 2025 年 7 月 6 日到你单位进行绩效评价工作的实地调研，请你单位提供必要的办公条件和基础资料。

此函

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所

2025 年 7 月 6 日



附件 4：绩效评价报告征求部门意见反馈表

绩效评价报告征求部门意见反馈表

填表日期：2025 年 7 月

|        |                                                                                                                                                                                      |          |                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| 报告名称   | 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金                                                                                                                                                            |          |                      |
| 评价机构   | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所                                                                                                                                                                |          |                      |
| 主管部门   | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局                                                                                                                                                                      | 联系人及联系方式 | 阿衣古再丽·依明 15099065834 |
| 实施单位   | 尉犁县文化体育广播电视和旅游局                                                                                                                                                                      | 联系人及联系方式 | 涂晓雪 15899041053      |
| 主管部门意见 | <div>无意见.</div> <div>主管部<br/>门<br/>意见</div> <div>主管部<br/>门<br/>(盖章):<br/>负责人签字:<br/>年 月 日</div>  |          |                      |

附件 5: 关于 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目实施情况的访谈记录

1、请您简要介绍 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金的实施内容和具体实施情况？

2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金主要用于建设标准化篮球场 2 个、羽毛球场 1 个、乒乓球场 1 个及配套围栏、灯光、视频监控等附属设施。主要实施过程如下：

2023 年 12 月 6 日，自治区财政下达《关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（新财教〔2023〕184 号）。2024 年 4 月，经尉犁县发展和改革委员会研究，由尉犁县发展和改革委员会出具了《关于尉犁县乡村振兴和兴边富民项目建议书的批复》（尉发改项目〔2024〕64 号）。批复项目名称为：尉犁县乡村振兴和兴边富民项目，建设内容为：标准化篮球场 2 个，羽毛球场 1 个，乒乓球场 1 个及配套围栏、灯光、视频监控等附属设施。项目总投资 100 万元，资金来源为上级专项资金。2024 年 8 月 12 日，根据尉犁县乡村振兴和兴边富民项目竞争性磋商文件和各公司提交的响应文件，经 3 名专家评审，确定巴州汇硕商贸有限公司为尉犁县乡村振兴和兴边富民项目磋商采购招标的中标人。2024 年 8 月 26 日，尉犁县文化体育广播电视和旅游局与巴州汇硕商贸有限公司对尉犁县乡村振兴和兴边富民项目签订《购销合同》，签约合同价为：985000 元，大写：玖拾捌万伍仟元整。交付期限为：合同签订后 7

理制度和安全管理制，通过定期检查等方式监督施工，保障工程质量和施工安全；验收评估环节，依据相关标准进行全面验收，确保场地设施符合要求，此次验收合格率达 100%。

4、请您简要说明一下，单位针对该专项资金的财务管理制度是否健全？对于规范专项资金管理方面做了哪些工作？

单位针对该专项资金制定了专门的财务管理制度和流程，符合国家相关财经法规和彩票公益金管理规定。通过设立专门账户、严格审批流程等措施确保专款专用，防止资金挤占、挪用、截留。同时，对专项资金使用情况进行日常核算和监督，保障资金使用的透明度和合规性。

5、请您谈谈该专项资金支持的体育项目实施过程中出现的问题或难点，以及下一步的工作规划。

问题：（1）在 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目实施过程中，资料整理与归档工作存在明显的滞后性。具体表现为，项目从申报审批、建设施工到验收评估等各环节产生的文件材料，未能按照规定的时间节点及时进行系统梳理和规范存档。一方面，项目团队对资料归档工作的重视程度不足，更多精力集中在工程建设进度和质量上，忽视了资料管理与项目实施的同步性；另一方面，缺乏明确的资料归档责任分工和时间要求，相关人员对何时需提交何种资料、资料需达到何种规范标准等问题认识模糊，导致资料收集工作陷入被动。这种滞后性带来了诸多潜在风险。一旦后续需要查阅项目资料用于审计检查、问题追溯或

经验总结时，往往需要耗费大量时间重新搜集、核对，不仅降低了工作效率，还可能因资料丢失、信息不全等问题影响工作的准确性。此外，不及时的资料归档也不符合项目规范化管理的要求，不利于对项目全过程进行有效追溯和监管。

（2）工程决算滞后：2024年11月20日，四川昶皓工程项目管理咨询有限公司出具了《尉犁县乡村振兴和兴边富民项目竣工结算审核书》。2025年3月31日，昶皓会计师事务所（四川）有限责任公司出具了《尉犁县乡村振兴和兴边富民项目竣工决算审核报告》。

下一步，将加强对场地设施的后续管理和维护，确保其长期有效使用。同时，将以此为基础，进一步组织开展各类体育活动，不断提高群众参与度，持续推动当地体育事业发展。

6、请您简述该专项资金支持的体育项目取得的成绩与项目实施的经验及做法。

项目取得的成绩显著，成功建设了多功能体育场，包含篮球场、羽毛球场、乒乓球场及配套附属设施，且验收合格率100%。这些场地设施为群众提供了良好的体育健身场所，有助于增强大众的体育健身意识，增进身心健康，提升群众身体素质，丰富业余生活，在全社会营造了浓厚的体育氛围。经验做法方面，尉犁县文化体育广播电视和旅游局严格遵循项目申报审批流程，加强施工过程中的质量和安全管理，注重各部门之间的协同配合，确保了项目的顺利实施。制定了详细的项目预算，在项目实施过程中，严格执行预算，对每

一笔支出进行审核，杜绝超预算现象。严格遵守节约制度，落实地方财政预算管理、采购管理、财务管理等相关管理制度。确保资金使用合法合规、专款专用。

附件 6：项目完成相关佐证材料

中标(成交)通知书

根据尉犁县乡村振兴和兴边富民项目（项目编号：RKJY(BZ)ZC2024-002）竞争性磋商文件和你单位于 2024 年 08 月 12 日提交的响应文件，经 3 名专家评审，现确定你单位为上述项目磋商采购招标的中标人，主要中标条件如下：

|      |                                                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中标单位 | 巴州汇硕商贸有限公司                                                                                                                   |
| 中标金额 | 小写：985000.00 元<br>大写：玖拾捌万伍仟元整                                                                                                |
| 服务范围 | 为尉犁县文化体育广播电视和旅游局采购的内容有：<br><br>围栏（1260 m²）、地坪（2212 m²）、篮球架（2 副）、羽排架（2 副）、乒乓球桌（2 张）、高杆灯（6 盏）、硅 PU（1782 m²）、绿化（1 项）、监控视频（4 个）。 |
| 工期要求 | 自签订合同之日起 30 日内。                                                                                                              |

请你单位收到成交通知书后 30 日内与采购人签订项目合同，逾期不签订合同或不规定时间及时服务，视为自动放弃。



采购人：\_\_\_\_\_（盖章）



采购代理机构：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（盖章）



海魏印治  
6101970281631

（盖章）

2024 年 08 月 15 日

2024 年 08 月 15 日

说明：本通知书一式八份，复印无效。

# 尉犁县乡村振兴和兴边富民项目验收纪要

2024 年 9 月 25 日，尉犁县乡村振兴和兴边富民项目施工完毕，施工单位巴州汇硕商贸有限公司邀请我单位对该工程进行竣工验收。经请示领导，于 9 月 25 日 16 时组织相关人员进行实地检查验收。

## 一、参加人员

尉犁县文化体育广播电视和旅游局：书记   
项目办主任   
办公室主任   
体育馆馆长   
乙方代表 

## 二、验收情况

验收采取甲乙双方现场联合审验方式进行，通过检验：

| 序号 | 名称  | 规格及型号                                                                               | 单位 | 数量   | 品牌及产地  | 备注 |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|----|
| 1  | 围栏  | 围栏规格尺寸：金属 围网高度 3m，立杆间距 3m，立柱直径不低于 76 mm*壁厚 3.0mm、横杆直径 60mm*壁厚不低于 2.0 mm，网孔直径 48±5mm | m² | 1260 | 英利奥/河北 |    |
| 2  | 地坪  | 1. 地坪厚度：200mm<br>2. 混凝土强度等级：C25 3. 伸缩缝 6*6m                                         | m² | 2212 | 本地     |    |
| 3  | 篮球架 | 箱体 1. 1*2.1 米，伸臂 2.25 米。边线外 3.1 米，壁厚 3.0mm                                          | 副  | 2    | 鑫达/河北  |    |
| 4  | 羽排架 | 铸铁底座羽排柱：配重底座铸铁一次成型，长宽厚：90-42-17 厘米，可移动，配有移动钢轮，表面 烤                                  | 副  | 2    | 鑫达/河北  |    |

|   |      |                                                                                      |    |      |         |  |
|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|--|
|   |      | 漆防锈处理，颜色光亮无褶皱。立柱采用8×8厘米方管制作，厚度2.5毫米，配有紧绳装置，总高度1.07米，配有钢制滑轮，表面抛丸喷砂喷塑防锈处理。球柱总质量300公斤一副 |    |      |         |  |
| 5 | 乒乓球桌 | 面板:25mm 可折叠台面尺寸:2740*1525*760mm                                                      | 张  | 2    | 鑫达/河北   |  |
| 6 | 高杆灯  | 1、室外太阳能灯 2.灯杆的材质及高度:高6m3.灯架的型号、规格:磷酸铁锂82,多晶硅太阳能板,户外防水,LED灯珠<br>台面摩擦系数:<0.4           | 盏  | 6    | 昕业/扬州   |  |
| 7 | 硅PU  | 水性环保硅PU在沥青地面施工(8mm)                                                                  | m² | 1782 | 灏元/广关   |  |
| 8 | 绿化   | 整理绿化用地,种植土,播草籽                                                                       | 项  | 1    | 本地      |  |
| 9 | 监控视频 | 1、球形监控摄像头像素:400万,全彩夜视,适用面积:40-80m²;智能识别:移动识别、其他、车辆识别、人形识别;红外夜视距离:30m                 | 个  | 4    | 海康威视/杭州 |  |

以上工程量已完工满足使用要求，达到验收标准。

附件:参加人员签字

尉犁县文化体育广播电视和旅游局

2024年9月28日